

Чек-лист Электрика.

Памятка бригадира: на момент приезда Мастера-Контролера должна быть выполнена полностью:		
1. Прокладка электропроводки дома на всех уровнях.		
2. Установлен распределительный щит, розетки, выключатели, патроны, осветительные приборы		
Наименование оцениваемых работ	принято	не принято
Распределительный щит (24, 36 модулей) установлен рядом со входной дверью на стене (либо скрытый), на высоте 140 - 200 см от пола, на расстоянии не менее 10 см от оконных, дверных проёмов, от углов комнаты (если выполнимо).		
При прокладке используются кабели: ВВГ 2х1,5нг ГОСТ для подключения одноклавишных выключателей при наружной проводке; ВВГ 3х1,5нг ГОСТ для освещения и двухклавишных выключателей, одноклавишных при скрытой проводке и подключения септика; ВВГ 3х2,5нг ГОСТ для розеточной группы; ВВГ 4х10нг ГОСТ для ввода в дом; ВВГ 3х4 нг ГОСТ для подключения усиленной электроточки (25А 250 В) ВВГ 5х4 нг ГОСТ для электронагревательного котла; ПВ-1 1х6 (синий и белый) для коммутации в распределительном щите ПВ-1, или ПВ-3 1х6 (жёлто-зелёный) для подключения распределительного щита к контуру заземления; РКГМ 1х1.5 для подключения освещения парной; НУМ 2х1,5 для осветительной группы дома Фахверк; НУМ 2х2,5 для розеточной группы дома Фахверк.		
Для прокладке кабеля используются кабель-каналы 16х16 и 40х25.		
Кабель-каналы установлены горизонтально и вертикально (кроме мест, где такая прокладка невозможна).		
Кабель-каналы установлены на расстоянии не менее не менее 10 см от оконных и дверных проёмов.		
Распаячные коробки 85х85х45 установлены на одинаковой высоте (10-20 см) от потолка.		
В местах прохода кабеля сквозь стену в отверстие установлена жесткая пластиковая труба 16мм		
Запас кабеля в подрозетнике, и распаячной коробке не менее 10см.		
При скрытой прокладке проводки выключатели и розетки смонтированы в универсальных коробках ("подрозетниках") (проверить по возможности).		
Выключатели установлены на высоте 90 см от пола.		
Розетки установлены на высоте 30 см от пола (в модуль доме 15см от пола).		
На кухне в месте установки кухонного гарнитура, розетки смонтированы на высоте 110 см от пола.		
В помещении сан.узла розетки установлены на высоте не менее 90 см от пола и 60 см в сторону по горизонтали от душевой кабины, раковины.		
Выключатели и розетки установлены на расстоянии не менее 10 см от оконных и дверных проёмов.		
С внешней стороны дома (на "улице") установлены уличные розетки, выключатели IP 44.		
Соединения проводов в распаячной коробке произведены скруткой зачищенных проводов с установкой на них винтовых зажимов 6-16 мм. (проверить по возможности)		
При скрытой проводке соединения проводов осветительной группы произведены зажимами Wago (проверить по возможности)		

<p>В распределительном щите установлены:</p> <p>1) воздушные автоматы Shnider Electric 25A(3P), Shnider Electric 50A(2P), Shnider Electric 40A(2P) (общие), Shnider Electric 10A(1P) Shnider Electric 16A(1P) (отходящие);</p> <p>2) устройства защитного отключения УЗО Shnider Electric 63A IΔn=30mA(2P) (отходящие, продублированы автоматами 1P);</p> <p>3) счетчик Меркурий 201.5 (при однофазном подключении);</p> <p>4) шины изолированные "ноль";</p> <p>5) на крышке смонтированы заглушки, нет щелей в панели.</p> <p>Количество согласно спецификации</p>		
Все розетки и выключатели, а также патроны или осветительные приборы смонтированы в полном объеме согласно спецификации		
Произведено подключение электро- и комбинированных котлов, электрического тёплого пола, рекуператоров, кондиционеров и т.д. согласно схемам и спецификации.		
Проверена работоспособность всех розеток и осветительных приборов (по возможности)		
№ договора:	<ДоговорКонтрагента>	
ФИО заказчика:	<Контрагент>	
Мастер:	<Мастер>	
Проверка по чек листу с бригадиром согласованна. Подпись бригадира:	<>	
Дата:		
Время начала обучения:		
Время окончания обучения:		
Время обучения с бригадиром согласованно. Подпись бригадира:		
особые отметки:		